



# HYSS MODEL R

## Service 2 år

Januar 2015

Kundens navn: .....

HYSS ID: .....

Installationsdato: .....

VVS-firma navn: .....

Dato for udført service: .....

Navn på installatør: .....

Mobilfoto af dette skema indsendt til Free Energy når skemaet er udfyldt:  Sæt kryds

Når Free Energy modtager mobilfoto, kvitterer Free Energy i CRM-systemet ud for kunden ved 2-års service gennemført. Skemaet kan med fordel opbevares sammen diverse manualer i nærheden af HYSS anlægget.



Her vises et billede af HYSS Model R med vigtigste komponenter, som indgår i ovenstående tjekliste.

| Følgende service er udført: |   | Anbefaling:  | Udført: | Kommentar: |
|-----------------------------|---|--------------|---------|------------|
| 1                           | Filter F1 eftersat og evt. rensat                           |              |         |            |
| 2                           | Filter F2 eftersat og evt. rensat                           |              |         |            |
| 3                           | Tømme tømmekaret til brine                                  |              |         |            |
| 4                           | Tryk på brine-/solkredsen                                   | Min. 2 bar   |         |            |
| 5                           | Tryk på varmekredsen  | Min. 1,5 bar |         |            |
| 6                           | Tjek membran og fortryk ekspansionsbeholder brine/sol       | 1,5 bar      |         |            |
| 7                           | Tjek membran og fortryk ekspansionsbeholder varmekreds      | 1,0 bar      |         |            |
| 8                           | Tjek membran og fortryk ekspansionsbeholder tappevand       | 5,0 bar      |         |            |
| 9                           | Tjek for lækager inde i anlæg og alle slanger/samlinger     |              |         |            |
| 10                          | Tjek af pumper P1, P2, P3, P4 ved manuel kørsel             |              |         |            |
| 11                          | Tjek af motor/ventiler V1, V2 ved manuel kørsel             |              |         |            |
| 12                          | Tjek om ventilatorer i kontrollerboks har mislyd/ikke kører |              |         |            |
| 13                          | Tjek rimeligheden af flow i brine/solkreds/varmekreds       |              |         |            |
| 14                          | Tjek rimeligheden af alle temperaturfølere                  |              |         |            |
| 15                          | Visuel inspektion af solfangerne og deres montering         |              |         |            |
| 16                          | Tjek for lækage ved solfangerne og alle slanger/samlinger   |              |         |            |
| 17                          | Tjek glykolens frysepunkt ved hjælp af refraktometer        |              |         |            |
| 18                          | Tjek glykolens pH og ledningsevne                           |              |         |            |



**Free Energy A/S**  
Skolelodsvej 24  
4000 Roskilde

**[www.free-energy.com](http://www.free-energy.com)**